Передается в лесной отдел министерства соответствующего лесничества за 35 дней до начала проведения ухода за лесами
Дата поступления 16.09.2024
Дата согласования 16.09.2024г

Форма утверждена приказом министерства лесного хозяйства Кировской области от 18.01.2021 № 11

Нач. л/о Свечинского л-ва: Подпись = В.А. Подобед

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

ПРЖ-19%
(вид мероприятия по уходу за лесами)

пгт.Свеча
(наименование населенного пункта)

«09» сентября 2024 года

1. Область Кировская, район Свечинский, лесничество Свечинское, участковое лесничество Свечинское сельское, СПК «Искра» квартал № 14, выдел № _29_, лесосека № 1, площадь лесосеки 1,1 га.
2. Целевое назначение лесов Защитные леса, категория защитности лесов Запретные полосы вдоль водных объектов
3. Тип леса, характеристика лесорастительных условий (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы) РТС2
4. Потребность насаждения в проведении рубки ухода ___в первую_____
(в первую, вторую, третью, четвертую очередь)
5. Проектируемое количество и размеры пробных площадей в молодняках _____
_____.
6. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) - проектируемая (после рубки):

Лесотаксационный выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев, тыс. шт./га, по породам		Сомкнутость, полнота (G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, количество, тыс. шт./га	
		исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый	исходный	проектируемый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	1,1	9Б	9Б	40	40	20	20	18	18	0,526	0,433	0,9	0,8	10Е 20лет 3м 1,5тыс/шт	10Е 20лет 3м 1,5тыс/шт
		1Е	1Е			12	12	12	12	0,032	0,021				
		Ос	Ос			18	18	18	18	0,010	0,010				

7. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов январь-март 2025г
(месяц и год проведения ухода за лесами)
8. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:
- интенсивность рубки ___19% , - минимальная сомкнутость крон _____,
- сумма площадей сечения __39*0,9=35,1-19%(6,7)=28,4_____,
- объем вырубаемой древесины по породам, в т.ч. при прокладке технологических коридоров
Е1/1 куб.м Б 31/10куб.м
9. Характеристика вырубаемой части насаждения деревья мешающие росту и формированию крон отобранных лучших деревьев; деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные); деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны. Деревья подлежащие рубке могут находиться во всём массиве лесного насаждения
10.Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:
- наименование технологии разработки лесосеки _среднепасечная;
- ширина технологических коридоров _4м;
- расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми _25м;
- количество и размеры погрузочных пунктов 1шт 0,15га 30*50м на лесной редине;
- ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии (рубки ухода в молодняках)
__---------_____.
- способ очистки лесосеки сбор порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и подкормки диких животных..

Проект составил(а): _____Буркова И.В.